

**ОТЧЕТ**  
**о достижении результатов предоставления Субсидии на иные цели и об осуществлении**  
**расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"**  
**Петропавловск-Камчатского городского округа**  
**за 2021 год**

№ п/п	Реквизиты Соглашения, заключенного между муниципальным учреждением и главным распорядителем (номер, дата)	Наименование субсидии	Цели (направление расходов) субсидии	Сведения об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели (руб.)				Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на иные цели				
				Размер субсидии	Поступило средств субсидии	Произведено расходов с начала года	Остаток неиспользованных средств	Результат предоставления субсидии	Единица измерения	Плановые значения результатов предоставления субсидии	Фактическое значение результатов предоставления субсидии	Отклонения
1	№ 40/Д-Э от «27» мая 2021 года	Субсидия на приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества	Материально-техническая обеспеченность муниципальных учреждений: установка двух узлов автоматического погодного регулирования	200 069,81	200 069,81	200 069,81	0,00	ПСД	1	200 069,81	200 069,81	0
			установка двух электрокотлов	664 919,02	664 919,02	664 919,02	0,00	электрокотел	2	682 291,55	682 291,55	0
			строительный контроль за объектом: установка двух электрокотлов	17 372,53	17 372,53	17 372,53	0,00					
			строительный контроль за объектом: установка двух электрокотлов	45 834,39	45 834,39	45 834,39	0,00	УАПР	2	2 242 933,97	2 242 933,97	-
				1 158,74	1 158,74	1 158,74	0,00					
			установка двух узлов автоматического погодного регулирования	1 774 047,10	#####	#####	0,00					
				421 893,74	421 893,74	421 893,74	0,00					
Итого:				3 125 295,33	3 125 295,33	3 125 295,33	0,00			3 125 295,33	3 125 295,33	-
<b>ВСЕГО:</b>				<b>3 125 295,33</b>	<b>3 125 295,33</b>	<b>3 125 295,33</b>	<b>0,00</b>			<b>3 125 295,33</b>	<b>3 125 295,33</b>	<b>-</b>

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Е.В.Лукьяненко  
и.п. (подпись)

" 27 " января 2022г.